

Số: *321*/BC-SNN

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2018

## BÁO CÁO

### Tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND giao năm 2018

Căn cứ giấy mời số 161/MH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc mời họp đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ\_HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở sở liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh đến hết ngày 22/8/2018 như sau:

#### I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

##### 1. Về kiên cố hóa kênh mương

- **Kế hoạch:** Kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn 275 km với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 191,123 tỷ đồng.

##### - **Kết quả cung ứng và thi công, lắp đặt:**

+ **Tiến độ cung ứng cấu kiện:** Đã cung ứng cấu kiện cho các xã 254,55km/275km kênh mương, đạt 92,6% kế hoạch được giao, so với tiến độ kế hoạch đề ra đến hết tháng 8/2018 là 191,851km thì kết quả cung ứng vượt 32,7%; so với kỳ báo cáo ngày 15/7/2018 tăng 52,76 km.

+ **Tiến độ thi công, lắp đặt:** Đã hoàn thành thi công lắp đặt 127,559km/ 275 km kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn đạt 46,39% kế hoạch được giao, tăng 34,15km so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018).

##### - **Kết quả giao vốn:**

+ Đã cấp 160,68 tỷ/191,123 tỷ đồng, đạt 84,07% kế hoạch. Trong đó: Vốn cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT là 155,68 tỷ; Vốn cấp cho UBND các huyện từ nguồn vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 là 5,0 tỷ.

+ Đã giải ngân 156,577 tỷ đồng (gồm 155,68 tỷ vốn tỉnh cấp năm 2018, 0,897 tỷ vốn còn thừa năm 2017 chuyển sang sử dụng năm 2018), đạt 100% so với kết quả vốn đã cấp; so với kế hoạch vốn năm 2018 đạt 81,92%.

##### 2. Về bê tông hóa đường giao thông nội đồng

- **Kế hoạch:** Bê tông hóa 100,54 km với tổng kinh phí hỗ trợ 30,255 tỷ đồng.

**- Kết quả thực hiện:**

- Về tiến độ cung ứng xi măng, ống cống: Đã cung ứng cho các huyện/ thành phố 14.549,3 tấn xi măng, 686 ống cống tăng 2.568,5 tấn xi măng và 52 ống cống so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018).

- Về tiến độ thi công: Đã thi công hoàn thành 67,13 km /100,54km đường, đạt 66,77% kế hoạch, tăng 13,49 km so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018).

- **Kết quả giao vốn:** Đã cấp 30,255 tỷ / 30,255 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

**3. Về xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao và khuôn viên**

- **Kế hoạch:** Xây dựng 159 nhà văn hóa với tổng kinh phí hỗ trợ 42,840 tỷ đồng. Bao gồm: 138 nhà văn hóa thôn, bản với kinh phí hỗ trợ 38,640 tỷ đồng; 21 nhà văn hóa tổ nhân dân với kinh phí hỗ trợ 4,200 tỷ đồng.

**- Kết quả cung ứng và thi công, xây dựng:**

+ **Tiến độ cung ứng cấu kiện:** Đến nay đã cung ứng cấu kiện 109/138 nhà văn hóa thôn, bản, đạt 78,99% kế hoạch, so với tiến độ kế hoạch đề ra đến hết tháng 8/2018 là 91 nhà thì kết quả cung ứng vượt 19,78% (tăng 13 nhà so với kỳ báo cáo ngày 15/7/2018).

+ **Tiến độ thi công, lắp đặt:** Đến thời điểm hiện tại có 40 nhà văn hóa đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng (05 nhà văn hóa tổ nhân dân và 35 nhà văn hóa thôn, bản), tăng 24 nhà so với kỳ báo cáo trước (03 nhà văn hóa tổ nhân dân và 10 nhà văn hóa thôn, bản); 73 nhà đang thi công, hoàn thiện (15 nhà văn hóa tổ nhân dân và 58 nhà văn hóa thôn, bản); 46 nhà đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng (01 nhà văn hóa tổ nhân dân và 45 nhà văn hóa thôn, bản).

**- Kết quả giao và thực hiện giải ngân vốn:**

+ Đã cấp 23,520 tỷ/42,840 tỷ đồng, đạt 54,90% kế hoạch.

+ Đã giải ngân 19,305 tỷ/ 42,840 tỷ đồng, đạt 45,06% kế hoạch.

(Chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo)

**II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Việc xây dựng kế hoạch cung ứng, tiếp nhận**

- Kế hoạch cung ứng: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch cung ứng cấu kiện kênh và cấu kiện nhà văn hoá đến các huyện thành phố để tổ chức triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện (Kế hoạch số 42/KH-SNN ngày 17/4/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 245/KH-SXD ngày 28/3/2018 của Sở Xây Dựng); Riêng kế hoạch cung ứng chi tiết xi măng, ống cống theo tháng hiện UBND các huyện và Thành phố Tuyên Quang tự lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Kế hoạch tiếp nhận: UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn và cấu kiện nhà văn hóa gửi Sở Nông nghiệp và

PTNT và Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị cung ứng thực hiện cung ứng cấu kiện cho các xã/ phường, thị trấn theo kế hoạch đăng ký tiếp nhận.

## **2. Tiến độ cung ứng và thi công lắp đặt**

- Tiến độ cung ứng cấu kiện: Nhìn chung tiến độ cung ứng cấu kiện kênh, cấu kiện nhà văn hoá và tiến độ cung ứng xi măng, ống cống để tổ chức thi công 3 công trình theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Tiến độ thi công lắp đặt:

+ Tiến độ thi công, lắp đặt kênh mương và thi công xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao, khuôn viên còn chậm, nguyên nhân chính là do phụ thuộc vào mùa vụ sản xuất nên khó khăn trong việc huy động nhân lực và chuẩn bị mặt bằng để thi công, lắp đặt công trình.

+ Tiến độ thi công đường giao thông nội đồng cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại Thành phố Tuyên Quang đã thi công hoàn thành 1,31km/1,31km đường, đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018; Các huyện còn lại đang chỉ đạo UBND các xã/ thị trấn tổ chức thi công.

## **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề hoàn thành kế hoạch xây dựng 03 công trình theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thực hiện các giải pháp như sau:

### **1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình xây dựng theo hướng dẫn của ngành và hướng dẫn liên ngành và đăng ký cấu kiện kênh, nhà văn hóa, xi măng, ống cống theo kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND các xã/ phường/ thị trấn tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt nhà văn hóa đối với những nơi đã được cung ứng đầy đủ cấu kiện; riêng việc thi công, lắp đặt kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc cung cấp nước tưới và diện tích lúa đã gieo cấy.

- Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định.

**2. Các Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng):** Bám sát kế hoạch đã xây dựng, phối hợp với nhà thầu để kịp thời cung ứng đảm bảo tiến độ thi công, lắp đặt tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện thi công lắp đặt các công trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

**3. Các nhà thầu cung ứng cấu kiện kênh + nhà văn hoá, xi măng và ống cống:**  
Căn cứ kế hoạch của các chủ đầu tư tổ chức cung ứng đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 22/8/2018. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận: *Ual*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng; Giao thông- Vận tải;  
Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT<sub>Bình</sub>.



**Nguyễn Công Hàm**

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016  
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN HẾT NGÀY 22/8/2018**

*(Kèm theo báo cáo số 32/BC- SNN ngày 22/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT)*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG</b>									
<b>I</b>	<b>KH năm 2018 UBND tỉnh giao (QĐ 23)</b>	<b>km</b>	<b>275,000</b>	<b>66,000</b>	<b>73,000</b>	<b>12,000</b>	<b>40,000</b>	<b>53,000</b>	<b>16,000</b>	<b>15,000</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả triển khai thực hiện:</b>									
1	Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh BT đúc sẵn lũy kế	km	254,550	66,000	61,546	12,002	39,979	44,023	16,000	15,000
-	Đạt % so với kế hoạch	%	92,6	100,0	84,3	100,0	100,0	83,1	100,0	100,0
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	km	52,76	-	12,33	-	16,78	13,76	2,91	6,97
2	Tiến độ thi công lắp ghép kênh lũy kế	km	127,559	41,905	27,130	7,024	14,567	19,539	7,674	9,720
-	Đạt % so với kế hoạch	%	46,39	63,49	37,16	58,53	36,42	36,87	47,96	64,80
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	km	34,15	2,27	8,46	2,40	4,51	9,47	1,25	5,80
<b>B</b>	<b>BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG</b>									
<b>I</b>	<b>Kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018</b>	<b>km</b>	<b>100,54</b>	<b>35,00</b>	<b>16,10</b>	<b>1,31</b>	<b>18,00</b>	<b>22,66</b>	<b>2,28</b>	<b>5,19</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả triển khai thực hiện:</b>									
1	Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu điểm công trình			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T. phố T. Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Lập kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng xã			Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành	Hoàn thành
3	Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống			Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng	Đã ký Hợp đồng
4	Tiến độ cung ứng xi măng	tấn	14.549,3	4.152,2	2.486,4	247,5	2.785,0	3.668,6	262,1	947,5
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	tấn	2.568,5	992,9	83,9	-	413,5	501,0	87,1	490,1
5	Tiến độ cung ứng ống cống	cái	686		84		174	425	3	
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	cái	52	-	20	-	-	32	-	-
6	Đã thi công hoàn thành	km	67,13	16,29	13,62	1,31	13,23	17,21	0,95	4,52
-	Đạt % so với kế hoạch	%	66,77	46,54	84,61	100,00	73,47	75,94	41,67	87,09
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	km	13,49	2,02	2,81	-	2,17	3,46	0,04	2,99
<b>C</b>	<b>XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA</b>									
<b>I</b>	<b>Kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018</b>	<b>Nhà</b>	<b>159</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
<b>II</b>	<b>Kết quả triển khai thực hiện:</b>									
<b>1</b>	<b>Hỗ trợ tiền mặt (KH)</b>	<b>Nhà</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
1.1	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	5	3		2				
-	Đạt % so với kế hoạch	%	-							
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	nhà	3	3	-	-	-	-	-	-
1.2	Số nhà đang thi công, hoàn thiện		15	3		6	4	2		
1.3	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	1	-	-	-	-	-	1	-

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Toàn tỉnh	Trong đó						
				Sơn Dương	Yên Sơn	T.phố T.Quang	Hàm Yên	Chiêm Hóa	Na Hang	Lâm Bình
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>Hỗ trợ cầu kiện (KH)</b>	<b>nhà</b>	<b>138</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
2.1	Đã nhận đầy đủ cầu kiện	nhà	109	24	30	3	17	19	10	6
-	Đạt so với kế hoạch	%	78,99	82,76	76,92	100,00	77,27	82,61	62,50	100,00
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	nhà	13	5	4	-	1	2	1	-
2.2	Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng	nhà	35	8	15		3	7		2
-	Đạt so với kế hoạch	%	25,36	27,59	38,46	-	13,64	30,43	-	33,33
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	nhà	21	8	7	-	2	2	-	2
2.3	Số nhà đang thi công, hoàn thiện	nhà	58	14	12	3	12	8	6	3
2.4	Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng	nhà	45	7	12	-	7	8	10	1
3	<b>Tổng số nhà đã thi công HT và đưa vào sử dụng</b>	<b>nhà</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
-	Đạt so với kế hoạch	%	25,16	31,43	38,46	18,18	11,54	28,00	-	33,33
-	Tăng so với kỳ báo cáo trước (ngày 15/7/2018)	nhà	24	11	7	-	2	2	-	2